

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: D6 Hořesedly, přeložka, ISPROFOND 3271221014 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 4101/10	Číslo ZBV: 091.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.01.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D6 Hořesedly, zastoupená Správcem společností EUROVIA CZ a.s., Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary			
Popis Změny: V zářezu úseku km 49,950-52,230 byly na základě doporučení geotechnika zřízeny dvě zkušební pole pro Zhutňovací zkoušky aktivní zóny. A to stejným způsobem jako bylo již popsáno a řešeno v ZBV č. 70 tohoto stavebního objektu. Objednatel v Pokynu SpS uvádí, že aplikovat Nové řešení na dalších vybraných úsecích zářezů lze, až na základě výsledků zkoušek provedených na zkušebních polích. 1. zkušební pole dle dokumentace PDPS - na úrovni parapláně uložena vrstva geotextilie - drenážní vrstva kameniva ŠD 16/32 tl.0,30 m - separační geotextilie - do úrovní zemní pláně vrstva ŠD 0/32 tl. 0,20 m 2. zkušební pole (Nové řešení), týká se pol. 17130R.N: - odléženi materiálu pod úroveň parapláně -0,30 m - separační geotextilie - drenážní vrstva kameniva ŠD 0/63 do úrovně parapláně - vrstva AZ ze zlepšených zemín v tl. 0,50 m (dle laboratoři stanovené receptury s pojivem Proviacal LB50 2%) Dle vyhodnocení zhutňovací zkoušky č.9 nebylo na 1. zkušebním poli dle PDPS po ověření technického řešení AZ dosaženo projektem a normou požadovaných parametrů v úrovni zemní pláně. Oproti tomu 2. zkušební pole provedené dle návrhu Zhotovitele, a to provedení AZ ze zlepšených zemín s výměnou parapláně za drenážní vrstvu, požadované hodnoty zhutňovacích zkoušek splňuje. Na základě těchto výsledků a doporučení geotechnika bylo tedy Objednatелеm schváleno provést AZ ze zlepšených zemín s výměnou parapláně za drenážní vrstvu. Samotné zřízení zkušebního místa pro hutnicí pokus je mimořádná událost oproti naplánovaným pracem prováděným dle harmonogramu postupu prací. Zhotovitel musí vyčlenit mechanizaci a dopravu včetně pracovníků na sjednanou dobu a místo, na provedení samotného hutnicího pokusu. Z důvodu dokončení zhutňovacího pokusu, byla tato mechanizace a doprava vyčleněna pouze na provedení v co nejkratší době s následným vyhodnocením zhutňovacího pokusu. Místa byla vždy určena a konzultována s geotechnikem zhotovitele a objednatele. Bohužel tato místa nebyla v tak pokročilém stavu výstavby, aby následně mohla pokračovat v kontinuálním postupu prací. Určené místo pro zřízení zkušebního pole, bylo v ten daný čas zřízeno, dle výše uvedených požadavků geotechnika, pro samotný zhutňovací pokus. Vlivem výše popsané odsouhlasené změny technického řešení provádění aktivní zóny v zářezech, došlo k navýšení potřeby kameniva frakce 0/63 pro sanaci parapláně. Celková potřeba kameniva frakce 0/63 na všechny sanace paraplání v zářezech, je oproti smluvnímu závazku navýšena o téměř 90%. Zhotovitel oslovil lom Cemex Úhošťany, jelikož Zhotovitel do své Nabídky pro stavbu v rámci Zadávacího řízení kalkuloval s příslibem tohoto lomu. Během výstavby, ale kamenolom z kapacitních důvodů nedokázal při takovém navýšení potřeby materiálu úmluvu dodržet a Zhotovitel musel odebírat vhodné kamenivo z kamenolomu Mokrá. Zhotovitel upravil položku s kódem 21452.b ze Smlouvy a pouze modifikoval kratší vzdálenost lomu Mokrá a jednotkovou cenu materiálu, zbývající část kalkulace ceny, a to stroje a mechanizace, zůstala ponechána tak jak byla kalkulována do Nabídky. Položka má nové označení 21452.N Vyjádření lomu Cemex a úprava kalkulace původní položky s výměnou materiálu je přílohou ZBV. Zhotovitel k výše uvedenému přikládá souhlasná stanoviska geotechnika Objednatele, výsledky zhutňovacích zkoušek, Pokyn SpS souhlasné vyjádření AD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-26 834 819,39	38 858 151,10	12 023 331,71	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Pavel Šlapa	datum Pavel Šlapa podpis
Supervize	Jméno	Ing. Jan Pretl, MBA	datum Ing. Jan Pretl podpis
Správce stavby	Jméno	Jan Hrazdira	datum Digitálně podepsal Ing. Jan Pretl Datum: 2024.12.09 10:45:15 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	Jméno	Bc. Lukáš Hnízdil	datum Bc. Lukáš Hnízdil podpis
Zhotovitel	Jméno	Michal Sakař	datum Michal Sakař podpis

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: D6 Hořesedly, přeložka, ISPROFOND 3271221014 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 4101/10	Číslo ZBV: 091.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.01.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D6 Hořesedly, zastoupená Správcem společností EUROVIA CZ a.s., Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary			
Popis Změny: <p>Jedná se o změnu vyvolanou na základě požadavku Objednatele, na doplnění sjezdů v rámci stavebního objektu SO4116, u které není možná změna v osobě dodavatele, jelikož změnu nelze technicky i ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo objednateli závažnou újmu.</p> <p>Objednatel byl vznesen požadavek na doplnění sjezdů v rámci stavebního objektu SO 4116. Byly navrženy jednosměrné služební sjezdy pro vozidla údržby SSÚD Lubenec, které budou využívány při správě a údržbě dálnice D6 s přihlédnutím k minimalizaci záborů zemědělských pozemků. Osa nájezdu je navrhovaná v ose původní komunikace I/6. Nájezd má být realizován začínaje v km 0,896 31 stavebního staničení přeložky doprovodné komunikace II/606 a končeje v km 51,849 85 provozního staničení dálnice D6. Sjezd má být realizován začínaje v km 51,409 00 provozního staničení dálnice D6 a končeje v km 0,153 22 stavebního staničení přeložky doprovodné komunikace II/606. Viz příloha ZBV Požadavek SpS na zpracování variace SO4116.</p> <p>Návaznosti na tuto úpravu dochází k rozšíření komunikace D6 o přípojovací a odbočovací pruh pro údržbu, které se promítnou do stavebního objektu SO4101, a to navýšením položek zemních prací, konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, k posunutí drenáží a přidání 4 ks drenážních šachtic. Zároveň bude doplněno jednostranné svodidlo na krajnici u přípojovacího a odbočovacího pruhu kvůli ochraně propustku umístěných v SO4116.</p> <p>Přílohou ZBV je TZ s popisem požadované změny, včetně souvisejících výkresů – příčný řez a situace.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-66 128,97		2 194 833,94	2 128 704,97
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Pavel Šlapa	datum Pavel Šlapa podpis Digitálně podepsal Pavel Šlapa Datum: 2024.12.04 14:45:00 +01'00'
Supervize	Jméno	Ing. Jan Pretl, MBA	datum Ing. Jan Pretl podpis Digitálně podepsal Ing. Jan Pretl Datum: 2024.12.09 10:45:56 +01'00'
Správce stavby	Jméno	Jan Hrazdira	datum Digitálně podepsal Jan Hrazdira Datum: 2024.12.04 14:12:59
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	Jméno	Bc. Lukáš Hnízdil	datum Bc. Lukáš Hnízdil podpis Digitálně podepsal Bc. Lukáš Hnízdil Datum: 2024.12.05 14:25:50 +01'00'
Zhotovitel	Jméno	Michal Sakař	datum Michal Sakař podpis Digitálně podepsal Michal Sakař Datum: 2024.12.04 13:44:41 +01'00'

Změnový list				
Evidenční číslo a název Stavby: D6 Hořesedly, přeložka, ISPROFOND 3271221014 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 4101/12	Číslo ZBV: 095.3	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.01.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D6 Hořesedly, zastoupená Správcem společnosti EUROVIA CZ a.s., Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary				
Popis Změny:				
<p>V průběhu postupu zemních prací na SO4101 dochází k odtěžení zemin, které jsou podmíněčně vhodné pro další použití při budování násypů.</p> <p>Správce stavby navrhnul ověřit Zhotovitelem, zda vyzískaný materiál bude po zlepšení vhodný pro provedení aktivních zón v násypech, viz Požadavek SpS, který je přílohou ZBV.</p> <p>A místo provedení AZ v násypech z nakupovaných materiálů, využít vytěžený materiál ze stavby, původně předpokládaný odvézt na skládku.</p> <p>Jedná se o následující staničení:</p> <ul style="list-style-type: none">- km 48,395-48,412- km 48,800-49,940- km 52,240 - 53,640- km 54,360 - 55,205- km 56,610 - 57,400 <p>Tento požadavek SpS byl Zhotovitelem ověřen zhuťňovacími zkouškami. Vyhodnocení zhuťňovací zkoušky č.8 je přílohou ZBV. V rámci těchto zkoušek byla ověřena skladba použitelná v celém rozsahu trasy SO4101.</p> <p>Geotechnik Zhotovitele doporučil AZ v násypu ve skladbě 50 cm zlepšená zemina pojivem LB50 2% použít v celé trase SO4101 i z důvodu sjednocení použitých materiálu v přechodech mezi násypem a zářezem.</p> <p>Průběžná AZ ve stejné skladbě je vhodná z důvodů homogenizace výchozí úrovně pro konstrukci vozovky, budou tak eliminovány rizikové přechody, které by při realizaci rozdílných skladeb AZ v různých úsecích mohly vznikat.</p>				
Průběžná AZ ve stejné skladbě je vhodná Údaje v Kč bez DPH:				
		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-25 644 841,49	22 876 551,81	-2 768 289,68
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Šlapa	datum	Pavel Šlapa podpis Digitálně podepsal Pavel Šlapa Datum: 2024.12.04 13:36:14 +01'00'
Supervize	jméno	Ing. Jan Pretl, MBA	datum	Ing. Jan Pretl podpis Digitálně podepsal Ing. Jan Pretl Datum: 2024.12.09 13:16:40 +01'00'
Správce stavby	jméno	Jan Hrazdira	datum	Jan Hrazdira podpis Digitálně podepsal Jan Hrazdira Datum: 2024.12.04 11:18:08
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	Bc. Lukáš Hnízdil	datum	Bc. Lukáš Hnízdil podpis Digitálně podepsal Bc. Lukáš Hnízdil Datum: 2024.12.05 14:32:41 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Michal Sakař	datum	Michal Sakař podpis Digitálně podepsal Michal Sakař Datum: 2024.12.04 08:05:09 +01'00'

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: D6 Hořesedly, přeložka, ISPROFOND 3271221014 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 4101 - Hlavní trasa km 48,200 - 57,400		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 4101/13	Číslo ZBV: 100.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.01.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D6 Hořesedly, zastoupená Správcem společnosti EUROVIA CZ a.s., Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary			
Popis Změny: V rámci projektové dokumentace ve stupni RDS došlo na SO 4101 k následujícím změnám: V prostoru Stavby v zářezu Z7 ve staničení cca km 55,260 – 56,600 a dalších potřebných místech v tomto zářezu tedy až dle postupujících prací do km 57,200, byly zastiženy zeminy, které byly zjištěny i v již zkoušených částech stavby, konkrétně v km 53,700-54,300, v km 48,200-48,800 a v km 49,950-52,230, tyto úseky byly předmětem ZBV 70 a ZBV 91. I samotné podmínky a průběh nivelety jsou v řešeném úseku podobné, jako v již uvedených zkoušených částech trasy SO4101. S ohledem na již provedené zhutňovací zkoušky v částech stavby se stejnými podmínkami, například zářez Z3 zkouška č.9, doporučuje geotechnik Zhotovitele neprovádět další zhutňovací zkoušku a postupovat dle skladby odsouhlasené na základě těchto výsledků. Asistent specialisty geotechnika Zadavatele tento postup a návrh ve svém stanovisku, které je přílohou ZBV, odsouhlasil. Skladba dle RDS (projekt) Zemní plán (požadavek: Edef,2 min. 60,0 MPa ; Edef,2/Edef,1 max. 2,3) Skladba dle Zhotovitele (návrh - Nové řešení) Paraplán -0,3 m, geotextilie GEO PP HP 180, SDK 0/63 (0,3 m) Zemní plán 0,5 m úprava zeminy s pojivem LB50 2% (požadavek: D min. 100,0 % PS; Edef,2 min. 60,0 MPa ; Edef,2/Edef,1 max. 2,3) Přílohou ZBV jsou výsledky zhutňovací zkoušky č.9 a stanoviska geotechnika Zhotovitele a geotechnika Zadavatele. Vlivem výše popsané odsouhlasené změny technického řešení provádění aktivní zóny v zářezích, došlo k navýšení potřeby kameniva frakce 0/63 pro sanaci parapláně. Celková potřeba kameniva frakce 0/63 na všechny sanace paraplání v zářezích, je oproti smluvnímu závazku navýšena o téměř 90%. Zhotovitel oslovil lom Cemex Úhošťany, jelikož Zhotovitel do své Nabídky pro stavbu v rámci Zadávacího řízení kalkuloval s příslibem tohoto lomu. Během výstavby, ale kamenolom z kapacitních důvodů nedokázal při takovém navýšení potřeby materiálu úmluvu dodržet a Zhotovitel musel odebírat vhodné kamenivo z kamenolomu Mokrá. Zhotovitel upravil položku s kódem 21452.b ze Smlouvy a pouze modifikoval kratší vzdálenost lomu Mokrá a jednotkovou cenu materiálu, zbývající část kalkulace ceny, a to stroje a mechanizace, zůstala ponechána tak jak byla kalkulována do Nabídky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 474 849,34		36 896 203,62	11 421 354,28
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Šlapa	datum Pavel Šlapa podpis Digitálně podepsal Pavel Šlapa Datum: 2024.12.04 16:21:08 +01'00'
Supervize	jméno	Ing. Jan Prettl, MBA	datum Ing. Jan Prettl podpis Digitálně podepsal Ing. Jan Prettl Datum: 2024.12.09 10:39:10 +01'00'
Správce stavby	jméno	Jan Hrazdira	datum Jan Hrazdira podpis Digitálně podepsal Jan Hrazdira Datum: 2024.12.04 11:19:29
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	Bc. Lukáš Hnízdil	datum Bc. Lukáš Hnízdil podpis Digitálně podepsal Bc. Lukáš Hnízdil Datum: 2024.12.05 14:13:05 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Michal Sakař	datum Michal Sakař podpis Digitálně podepsal Michal Sakař Datum: 2024.12.04 15:04:43 +01'00'