

5.6.4.7 (24.2.33.0)

Datum: 26.11.2024 Čas: 9:55

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5531540005 - D35 Vysoké Mýto - Džbánov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05-101 - Hlavní trasa Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 05-101 - Hlavní trasa	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 05-101/004	Číslo ZBV: 059.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D35 Vysoké Mýto - Džbánov - M-SILNICE+EUROVIA+Stavby mostů

Popis Změny:

<p>Po skryvce orniční vrstvy v místě budoucí komunikace SO 101 v km 43,500 – 43,800 Zhotovitel zjistil nepředvídatelné fyzické podmínky, které spočívají v zastižení hladiny blízké vodoteče v úrovni základové spáry, kde byli současně zastiženy nevhodné zeminy v podloží násypu. Zhotovitel dne 7.3.2024 přizval geotechnika stavby za účelem posouzení základové spáry. Geotechnik Zhotovitele zařídil zastižené zeminy jako jíly s nízkou plasticitou F6 CL, měkké konzistence a nízké deformační odolnosti, lokálně až se střední plasticitou F6 Cl. Na základě výše uvedených skutečností bylo navrženo sanační opatření základové spáry spočívající v provedení staticky zatlačené sanační vrstvy z LK s max. zrnem 250 mm tloušťky vrstvy min. 0,50 m nad stávající povrch podloží násypu. Dále povrch této vrstvy vyrovnat drobnějším kamenivem frakce 0/32 či 0/63. Na takto vytvořený povrch bude rozprostřena výztužná obousměrná tahová geomříž, s pevností v tahu min. 50 kN/m, jak ztužující prvek z důvodu eliminace rizika případného nerovnoměrného sedání. Následná vrstva násypového tělesa již bude v souladu s PD. Na základě zkušenosti ze sousedícího SO 152, kde proběhlo posouzení sanačního opatření dle PDPS a nově navrhovaného, již nebyla opětovně posuzována původní sanace dle PDPS, která uvažovala 0,5 m sanační vrstvy z HDK (fr. 0/150) na separační geotextilii, jelikož se prokázala jako nedostatečná. Výsledky obou zkušebních polí jsou součástí spisu změny.</p> <p>Dále v místě budoucí komunikace SO 101 v km 44,200 – 44,650 Zhotovitel zjistil nepředvídatelné fyzické podmínky, které spočívají v zastižení zvýšené hladiny spodní vody. Při pochůzce geotechnika stavby bylo zjištěno, že inkriminovaná oblast se nalézá v nejnižším místě a je dotována povrchovými vodami z blízkého okolí staveniště a při zvýšené hladině blízké vodoteče i přímo z ní. V úseku se aktuálně nalézala voda na povrchu terénu, a to ještě před samotnou skryvkou ornice. V celé oblasti je velké riziko budoucího periodického zaplavování. Na základě výše uvedených skutečností bylo navrženo sanační opatření spočívající v zesílení sanační vrstvy o celkové mocnosti 1,0 m (první vrstva 0,5 m z LK, druhá vrstva z hrubého drceného kameniva), tato vrstva bude výztužena obousměrnou tahovou geomříží s pevností v tahu min 50kN/m ve dvou vrstvách dle návrhu geotechnika.</p> <p>Funkčnost sanačního opatření byla dle Pokynu SpSt č. 29 ověřena zkušebním polem.</p> <p>Změna má vliv na úpravu položek 17171.01, 24151, 21452.01, 21461, 289971.01, 289972.</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 750 711,51	25 924 834,63	23 174 123,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

29.11.2024 12:56:48