

## Změnový list

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>I/27 Pšov - Letov, oprava silnice, ISOPROFIN 500 111 0007</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 201 - Opěrné zdi</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>201/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>2.3</b> |
|---|---|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.06.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.; odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

| Paré č. | Příjemce  |
|---------|---|
| 1       | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR) |
| 2       | Zhotovitel  |
| 3       | Projektant  |
| 4       | Supervize   |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

vodní dokumentace (PDPS) uvažovala únosnost zeminy základové spáry pod gabionovými stěnami jako dostačující s ohledem na předepsané hodnoty. Po provedení výkopu na úroveň základové spáry byly provedeny náležité zkoušky a bylo zjištěno, že únosnost zastižená zeminy nesplňuje předepsané hodnoty. O těchto skutečnostech byl proveden dne 11.9.2018 zápis do stavebního deníku. Následně bylo provedeno posouzení základové spáry odpovědným pracovníkem projekční kanceláře objednatele AZ – CONSULT s.r.o, viz zápis ve stavebním deníku (příloha tohoto ZBV). Výše uvedené skutečnosti vyvolaly potřebu provést několikanásobné hutnění základové spáry, které je předmětem tohoto ZBV. Dne 18.9.2018 byly opakovány zatěžovací zkoušky, jejichž výsledky vykazovaly předepsané hodnoty projektové dokumentace (viz příloha tohoto ZBV). Zápisem ve stavebním deníku ze dne 19.9.2018 bylo povoleno na zakládání SO 201 pokračovat (viz příloha tohoto ZBV). V souladu s ustanovením § 19 směrnice GR RSD č. 18/2017 v aktuálním znění je nutno uvést, že předmětnou změnu (vyvolanou zjištěním neúnosnosti základové spáry) nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměření ve smyslu § 7 předmětné směrnice, ani ji nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 této směrnice. Na základě výše uvedených skutečností. Lze konstatovat, že zadavatel v době zpracování zadávací dokumentace stavby nemohl spolehlivě ověřit únosnost základové spáry pod gabionovými stěnami. Skutečnou únosnost základové spáry bylo možné s určitostí zjistit až v rámci samotné realizace dotčeného stavebního objektu. Předmětné práce lze tedy považovat ze strany zadavatele jednajícího s náležitou péčí za nepředvídané ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ resp. § 10 citované směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>0,00</b>                         | <b>8 200,00</b>                    | <b>8 200,00</b>   |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                             |       |                      |       |            |        |                 |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|------------|--------|-----------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | <i>Jan B. David</i>  | datum | 6.3.2020   | podpis | <i>[podpis]</i> |
| Supervize                   | jméno |                      | datum |            | podpis | <i>[podpis]</i> |
| Správce stavby              | jméno | Ing. Martin Vidimský | datum | 30.03.2020 | podpis | <i>[podpis]</i> |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZV7 jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu i zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|  |       |                      |       |            |        |                 |
|--|-------|----------------------|-------|------------|--------|-----------------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver 1.2)  | jméno | Ing. Martin Vidimský | datum | 30.03.2020 | podpis | <i>[podpis]</i> |
| Zhotovitel   | jméno | Milan Pavlík         | datum | 30.1.2020  | podpis | <i>[podpis]</i> |
| odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Louňy<br>ČR - 440 01 Louňy, Postoloprtská 2956<br>IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599 |       |                      |       |            |        | 1               |