

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VŘ011/2022 ze dne 22. 3. 2022

Uzavřený dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Roztoky, Městský úřad Roztoky

IČO: 002 41 610, DIČ: CZ00241610

se sídlem: náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

zast.: Janem Jakobem, starostou města

tel.: 220 400 212, e-mail: Jakob@roztoky.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky, č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČO: 27967638, DIČ: CZ27967638

se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 19148

zast.: ve věcech smluvních Jaroslav Karásek, jednatel

zast.: ve věcech technických Michal Přibíl, manažer stavební výroby

tel.: 731 175 879, e-mail: obchod@vysspa.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 35-8200090297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

(dále jen „dodatek“)

takto:

I. Preambule

- I.1. V průběhu výstavby sportovní haly vznikla potřeba změn v provádění stavby oproti původní stavební dokumentaci a dále byly ze strany Objednatele předloženy další požadavky na dodávky a stavební práce. Přehled zmiňovaných změn je předmětem změnových listů č. 3 – 10, které jsou přílohou tohoto dodatku. Takto vyvolané vícepráce mají dopad na cenu zakázky a v této souvislosti se relevantní ustanovení SoD ze dne 22. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 mění takto:

V. Cena díla

- V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.
- V.2. Za provedení díla, včetně dohodnutých víceprací dle čl. I. tohoto dodatku si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši **14 750 696,71,- Kč** (slovy: čtrnáctmilionůsedmsetpadesátisícšestsetdevadesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř) bez DPH. K této ceně náleží DPH (21%) ve výši 3 097 646,31,- Kč. Celková smluvní cena díla vč. DPH pak činí 17 848 343,02,- Kč. Celková smluvní cena díla je pro účely dohody o ceně podrobněji specifikována v položkových stavebních rozpočtech v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- V.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla dle požadavků objednatel, provede zhotovitel soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocení podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel je povinen tento soupis změn a jejich

ocenění uznat jako oprávněný či jej písemně odmítnout. Je-li to nezbytné, je Zhotovitel oprávněn až do schválení víceprací a s nimi spojených vícenákladů práce na díle přerušit. Po tuto dobu není v prodlení s plněním zakázky. V případě odmítnutí těchto nákladů ze strany objednatele není zhotovitel povinen vícepráce na díle provést; případné neprovedení těchto víceprací se nepovažuje za vadné provádění díla zhotovitelem. Znemožní-li neprovedení neschválených víceprací možnost řádného dokončení díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen vícepráce uhradit způsobem stanoveným v čl. VI této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 424-12 /22 ze dne 14. 9. 2022. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

XIII.7 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) Změnové listy č. 3 - 10

V Roztokách 30.9. 2022

V Plzni 200922



Za objednatele
Jan Jakob – starosta



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Za zhotovitele
Jaroslav Karásek - jednatel

Změnový list č. 3

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 1. 6. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638

Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788

Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Beton prostý tř. C16/20

Nové řešení:

- Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)

Zdůvodnění změny:

- PD neobsahovala výztuž základových pasů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- Změna základů

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč

Cena víceprací bez DPH 277 946,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 277 946,- Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 2

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 3

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGIES S.R.O.

Skladova 2438/6
326 00 Plzeň východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

20-09-2022

Datum:

200922

Datum:

Změnový list č. 4

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 1. 6. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638

Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788

Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Beton prostý tř. C16/20

Nové řešení:

- Základové pásy z betonu tř. C 25/30) vč. větší hloubky založení

Zdůvodnění změny:

- Požadavek pana projektanta na vyšší třídu betonu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- Změna základů

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: - 252 906,06 Kč

Cena víceprací bez DPH 400 254,63 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 147 348,57 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 2

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 4

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:



Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Datum: 28-09-2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:


VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladev 2438/6
326 00 Plzeň Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Datum:

Změnový list č. 5

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 9. 6. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638

Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788

Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Skladba podkladních vrstev hřiště vč. elastické podložky a umělého trávniku 350 mm

Nové řešení:

- Skladba podkladních vrstev hřiště vč. elastické podložky a umělého trávniku 420 mm. Doplněno 70 mm frakcí kameniva 32/63

Zdůvodnění změny:

- Připravená pláň cca o 70 mm níže oproti požadované čisté míře hrací plochy

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: - 213 775,67 Kč

Cena víceprací bez DPH 308 928,62 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 95 152,95 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 5

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:


Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

20-09-2022

Datum:


VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

20-09-2022
Skladová 2438/6
326 00 Písek Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Datum:

Změnový list č. 6

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 26. 5. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638

Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788

Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Tato část nebyla obsahem smluvní dokumentace

Nové řešení:

- Terénní úpravy na západní a jižní straně

Zdůvodnění změny:

- Esteticky nevzhledné část pozemku

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč

Cena víceprací bez DPH 78 520,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 78 520,60 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 6

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):


Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

v z 
Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky
Datum: 20-09-2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:


VYSSPA SPOUNTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

200922
Datum:

Změnový list č. 7

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 8. 7. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638
Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788
Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Smluvní dokumentace neobsahovala sportovní vybavení

Nové řešení:

- Sportovní vybavení (basketbal, tenis, volejbal, malá kopaná)

Zdůvodnění změny:

- Požadavek investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč

Cena víceprací bez DPH 176 733,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 176 733,50 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 7

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:


Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Datum: 20-09-2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:


VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skládová 2438/6
326 00 Píseň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Datum: 20-09-2022

Změnový list č. 8

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 27. 6. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638
Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788
Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ
0600 ELSIL

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Smluvní rozpočet neobsahoval přípravu pro veřejné osvětlení

Nové řešení:

- Příprava pro veřejné osvětlení

Zdůvodnění změny:

- Požadavek investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč

Cena víceprací bez DPH 54 466,42 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 54 466,42 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 8

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:


Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Datum: 20-09-2025


VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skládova 2438/6
326 00 Píseň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Datum:

Změnový list č. 9

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 2. 6. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638
Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788
Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ
0300 ZTI 01 Vodovod
02 Splašková kanalizace
03 Dešťová kanalizace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Pažení do výkopu
- Oplechování základového pasu haly

Nové řešení:

- Pažení nebylo použito
- Membrána přes horní plochy základového pasu haly

Zdůvodnění změny:

- Požadavek investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: -38 016 Kč

Cena víceprací bez DPH 215 574,82 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: - 177 558,82 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 9 **Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy**

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum **20 -09- 2022**

Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Podpis zmocněnce zhotovitele:

VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skládová 2438/6
326 00 Písek Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Datum:

Změnový list č. 10

Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 20. 7. 2022

Smluvní strany

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638

Objednatel: Město Roztoky, nám. 5 května 2, 252 63 Roztoky, IČ 00241610

Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2, IČ 26149788

Technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Eledrova 733/12, 181 00 Praha 8, IČ 282 23 063

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

0200 ASŘ

0300 ZTI 03 Dešťová kanalizace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Není obsahem smluvního rozpočtu

Nové řešení:

- Odvodnění před vstupem do zázemí
- Rozšíření zámkové dlažby
- Uložení výkopku na skládku

Zdůvodnění změny:

- Není obsahem smluvního rozpočtu
- Žlabovka příkopová ve smluvní rozpočtu 2x

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez výkresové dokumentace

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: -138 085,82 Kč

Cena víceprací bez DPH 181628,55 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 43 542,73 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Změnový list č. 10
Výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:


Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

7

Podpis zmocněnce zhotovitele:

V. z. 
Město Roztoky
Mám. 5, května 2
252 63 Roztoky
Datum: 20-09-2022


VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Skládová 2438/6
326 00 Rízeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
Datum: 20-09-2022