

Věcný a finanční harmonogram
" II/379 Tišnov - Drásov, II. etapa, ul. Brněnská"

stavěbní objekt	měsíc	06/17	07/17	08/17	09/18	10/18	11/18	12/18 - 03/19	04/19	05/19	cena za objekt bez DPH v tis. Kč
Objekty města Tišnov											
SO 102	Napojení místních komunikací					740				538	1 958
SO 103	Společný pás pro chodce a cyklisty	100	990	1000	1030	1300					4 410
SO 104	Zpevněné plochy ostatní			1220	1290	1080	1225				5 055
SO 201	Opěrná zeď Mánesova			405							405
SO 202	Opěrná zeď Hanškova				850	486					1 336
SO 411	Větrné osvětlení					969	950				2 777
SO 651	Rozšíření přejezdu vlečky								877		123
SO 801	Vegetační úpravy								123		184
SO 902	Přechodné dopravní značení								36	184	61
	Vedlejší rozpočtové náklady	141								31	302
	Celkem za měsíc v tis. Kč	251	980	2 625	3 650	4 796	2 175		1 080	904	16 411
	Cena celkem bez DPH v tis. Kč										

Realizace : 06/2018 - 05/2019

V Brně dne : 23.5.2018

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih


EUROVIA VINCI 50
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Václavská 10a, 619 00 BRNO, IČ: 45274924