

Změnový list													
Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Věšín, oprava vozovky - 500 111 0007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 05	Číslo ZBV: 05.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.10.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Věšín - ROBSTAV + ZNAKON se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:													
<p>Předmětem změny je prodloužení DIO na stavbě způsobené pracemi nutnými pro dokončení.</p> <p>V průběhu Stavby došlo k realiaci prací nezbytných pro dokončení Stavby, které vyvolaly potřebu zajistit prodloužení povolení na dopravně inženýrská opatření a prodloužení doby, kdy bylo DIO umístěno na stavbě. Práce, které způsobily prodloužení DIO jsou nutné k napojení nově budovaných povrchů na stávající komunikace. Provedením těchto prací způsobilo prodloužení DIO o 2 dny.</p> <p>S navrženou změnou souhlasí technický dozor stavebníka (viz „Vyjádření TDI k ZBV“ ze dne 25.02.2019) a autorský dozor (viz „Vyjádření AD - Změna č. 5“). Prodloužení DIO bylo odsouhlaseno pokynem Pověřené osoby Objednatele a zároveň byla tímto pokynem prodloužena Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení (viz „Pokyn Pověřené osoby Objednatele“ ze dne 12.11.2019).</p> <p>V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Změny z nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.</p> <p>Dříve administrovaná Změna - napojení nově budovaných povrchů na stávající komunikace (ZBV 09) měla vliv na Dobu pro uvedení do provozu, jenž přímo souvisí s dobou trvání DIO. Tato Změna byla při administraci zařazena do Skupiny 4 a z důvodu, že Změna (prodloužení doby DIO) řešená v tomto ZBV vzniká jejich řetězením (podle § 6 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2), musí být také zařazena do Skupiny 4.</p> <p>Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">6 833,34</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">6 833,34</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	6 833,34	6 833,34	
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
0,00	6 833,34	6 833,34											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum 3 -12- 2019	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18 / 2017 1.2)		jméno	datum 4 -12- 2019 podpis										
Zhotovitel		jméno	datum podpis										
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré:										