

Změnový list pro služby

Evidenční číslo a název smlouvy:  
532 151 0015.20669.2200 I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM

Název plnění:  
I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM

Číslo ZBV:  
**2. § 32**

Strany smlouvy na realizaci výše uvedeného plnění uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Konzultant: Společnost SUDOP GROUP\_Střední projekty\_BIM 2021, Správce a Společník 1 SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349

Popis Změny:

Předmětem této Změny (+640 800,00 Kč) je dodatečné plnění, které vzniklo v návaznosti na závěry bezpečnostního auditu zpracovaného v 11/2023, kdy při odevzdání čístopisu DSP byl konzultant objednatelem vyzván k součinnosti a projednání a zapracování závěrů tohoto auditu, vypracovaném na základě konceptu projektové dokumentace. V rámci opakovaného projednání dopadů závěrů auditu bezpečnosti vyplynul rozsah úprav původního návrhu DSP. Objednatelem byla akceptována především opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti navrhované komunikace. Dodatečné plnění se týká úpravy režimu 2+1 (změny v šířkovém uspořádání s vlivem na zemní těleso a objekty v souběhu s ním), prověřování úprav uspořádání OK a prověřování úprav MÚK Stod v závislosti na možnostech prostoru křižovatky a související projednání.

Předmětem této Změny (-1 224 690,84 Kč) je úprava rozsahu plnění z důvodu ukončení prací na projektové dokumentaci DSP v rozpracovanosti z důvodu zrušení žádosti o územní rozhodnutí a přijetí odlišného postupu přípravy záměru. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace DSP bude dopracována tak, aby bylo možné ji využít jako podklad pro další projektovou přípravu (odpovídá 64 % z původní ceny čístopisu DSP). Nebude zahájena inženýrská ani majetkoprávní činnost.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -1 224 690,84                       | 604 800,00                         | -619 890,84   |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a konzultant se dohodli, že u výše Smlouvy, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list pro služby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele a konzultanta sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a konzultanta své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)      jméno      Ing. Miroslav Blabol, DiS.      podpis

**Konzultant**      jméno      Ing. Martin Chrastil  
Ing. Ivan Pomykáček      podpis