

DODATEK Č.1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/9/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2017L/01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Alena Charvátová, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.

se sídlem: **K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchbát**

zastoupený: **Ing. Martin Krejčí**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček**

bankovní spojení: **ČSOB Praha 1, č.ú.:572420713/0300**

IČ: 25131851 DIČ: CZ 25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: KOS Praha oddíl B, vložka 4744**

(dále jen „Zhotovitel“)

V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2017/9/Do „SV MB, cementace řadu H, 3. část“, který mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Během provádění prací přerušila jejich průběh povodeň řeky Jizery, která zamezila provádění cementace a znečistila vycementované potrubí a potrubí připravené k cementaci. Po opadnutí povodně prováděl dodavatel práce nad rámec uzavřené SOD, tak aby mohlo být potrubí uvedeno do provozu. Montážní jámy byly zčerpány, potrubí bylo znovu vyčištěno a znovu zkamerováno, tak aby vycementovaná část potrubí mohla být bezpečně uvedena do provozu. Tyto úkony byly provedeny na základě rozhodnutí objednatele, který požadoval uvést částečně vycementované potrubí do provozu na zimní období.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli provést terénní úpravy po své činnosti ještě před začátkem vegetační doby. Tyto práce budou probíhat v koordinaci s ZD Čistá.

Článek IV.

Doba plnění

1. Dodavatel se zavazuje dílo předat a dokončit Objednateli v termínu do 01.06.2017

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu provádění prací, které vznikly nad rámec SOD, díky povodni v místě provádění montážních prací.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SoD:	6 697 610,00 Kč
vícepráce (čištění potrubí, kamerová prohlídka, čerpání)	158 890,00 Kč
cena bez DPH dle dodatku č. 1	6 856 500,00 Kč
DPH (21 %):	1 439 865,00 Kč
cena včetně DPH	8 296 365,00 Kč

(slovy: osmmilionůdvěstědevadesátšesttisíctřistašedesátpětkorun).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 9.1.2018

Za objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Praze dne 8.1.2018

Za zhotovitele

Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

REKONSTRUKCE POTRUBÍ
R E P O, a.s. ③
K Roztokům 34, 165 00 Praha 6