

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
20071 DOD 32 - I/36 - PARDUBICE, TRNOVÁ - FÁBLOVKA - DUBINA

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 455 - OCHRANA OPTOTRUBEK TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V HRADECKÉ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 455 - OCHRANA OPTOTRUBEK TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V HRADECKÉ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 455/001

Číslo ZBV:
03.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 24.11.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost pro SV obchvat Pardubic Hochtief CZ a.s.

Popis Změny:

Úprava cen vstupních materiálů CETIN

DPS Zhotovitel má dle Pod článku 4.5 Přílohy k nabídce jmenovaného Podzhotovitele Sekce/částí Díla pro SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458, jímž je Objednatelem určená společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 04084063.

Zhotovitel v rámci podání nabídky musel do oceněného výkazu výměr zohlednit (tj. převzít) náklady za realizaci výše citovaných stavebních objektů, které musí dle Smlouvy realizovat právě jmenovaný Podzhotovitel. V nabídce tak bylo Zhotovitelem kalkulováno s přesně danými/určenými náklady za provedení jednotlivých stavebních objektů (SO 452, SO 454, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458), které neobsahovaly žádné rezervy a zisk.

RDS: V rámci realizace stavby Zhotovitel oslovil jmenovaného Podzhotovitele (CETIN) za účelem koordinace prací při provádění přeložek kabelů optické a metalické sítě, včetně ochrany optotrubek a kabelů metalické sítě. Jmenovaný Podzhotovitel (CETIN) v rámci koordinace prací Zhotoviteli zaslal aktualizované (zvýšené) náklady za provedení výše citovaných stavebních objektů – má se na mysli zvýšené náklady oproti nákladům, které Zhotovitel převzal od Objednatele v rámci tvorby cenové nabídky. Na základě Oznámení Zhotovitele ze dne 9.3.2023 (Doklad č. X1) vydal Správce dne 28.3.2023 Požadavek na předložení návrhu Variace (Doklad č. X2), doložil i Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Zadavatelem a společností CETIN ze dne 27.10.2020 (Doklad č. X3). Zhotovitel uzavřel se společností CETIN dne 14.4.2023 Smlouvu o realizaci překládky sítě, která již reflektuje navýšení nákladů – jednotkových cen (Doklad č. X4).

Tato změna je vyjádřena položkami: 1001 – 1031

Dne 27.10.2020 byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Objednatelem a spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“), a zavázala ji realizovat SO 455, přičemž dle § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, má společnost CETIN nárok na uhrazení prokazatelných a skutečně vynaložených nákladů. Objednatel tedy nemohl předvídat tržní vývoj předmětných prací. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel vycházel pouze z podkladů Objednatele, které byly součástí zadávací dokumentace stavby, neměl tudíž možnost předmětné skutečnosti zjistit před zahájením prací na Díle.

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají ani řetězení změn v budoucnu.

Změna je tudíž zařazena do Skupiny změn 3.

...

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
20071 DOD 32 - I/36 - PARDUBICE, TRNOVÁ - FÁBLOVKA - DUBINA

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 455 - OCHRANA OPTOTRUBEK TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V HRADECKÉ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 455 - OCHRANA OPTOTRUBEK TELEFONICA ČEZ ICT A EOP V HRADECKÉ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 455/001

Číslo ZBV:
03.3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-442 965,70	496 490,24	53 524,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Hrachovec	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno	Stanislav Král, DiS.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	Ing. Bohumil Vebr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Michal Cimbál	datum	podpis