

Odůvodnění víceprací

dle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

I. Identifikační údaje zadavatele

Název: **Obec Trnávka**
Sídlo: Trnávka 1, 742 58
IČ: 00848441
DIČ: není plátce
Statutární zástupce: Dalibor Šimečka, starosta

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 151 ZVZ příkazcem.

II. Identifikační údaje příkazce

Příkazce: QUANTUM CZ s. r. o.
Sídlo: Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 25869043
DIČ: CZ25869043
Statutární zástupce: Ing. Daniel Vodák, Ph.D. MBA

III. Identifikace veřejné zakázky

Název: **Trnávka – chodník II. etapa - vícepráce**
Druh podle předmětu: Stavební práce
Druh podle finančního limitu: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ
Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5817510101

IV. Rozsah dodatečných stavebních prací

Dodatečné stavební práce byly vyčísleny na částku 219.346,53 Kč bez DPH, tedy nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky a budou zadány témuž dodavateli – JANKOSTAV s. r. o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 25855581, který realizuje původní veřejnou zakázku.

Předmětné dodatečné stavební práce spočívají v realizaci části stoky „A1“ DN 400 délky 84 m, I. etapy, včetně 3 ks šachet (jedná se o propojení stoky B1 v délce 264m, se stávajícím betonovým potrubím). Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a to vzhledem k tomu, že měly být součástí I. etapy (blíže viz bod V. tohoto odůvodnění). V daném případě (realizace II. etapy probíhá dříve než realizace I. etapy), dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, neboť by nebyla zajištěna funkčnost stoky B1, II. etapy. Z této stoky, by z potrubí za šachtou Šk1 vytékala voda volně do mělkého otevřeného příkopu podél cesty v délce 84m a hrozilo by nebezpečí vytékání dešťové vody na komunikaci III/4806. Dále by také hrozilo zaplavování přilehlých pozemků a rodinných domů.

V. Odůvodnění

Obec Trnávka, se sídlem Trnávka 1, 742 58, IČ: 00848441 (dále jen „zadavatel“) podala dne 6. 1. 2015 žádost o příspěvek na akci „Trnávka – chodník I. etapa“ a „Trnávka – chodník II. etapa“ z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu SFDI v roce 2015 (dále jen „SFDI“).

Vzhledem k tomu, že zadavatel předkládal obě žádosti k posouzení společně, měl za to, že obdrží příspěvek na obě uvedené akce. Dne 22. 4. 2015 obdržel zadavatel od SFDI informaci, že akce „Trnávka – chodník I. etapa“ nebude podpořena, neboť předložená projektová dokumentace vykazuje nedostatky z hlediska bezbariérového užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., zatímco vyjádření ze dne 22. 4. 2015 k akci „Trnávka – chodník II. etapa“ bylo

kladné, resp. poskytnutí příspěvku bylo podmíněno, kromě jiného, také doložením kopie Smlouvy uzavřené s vybraným zhotovitelem na danou akci. Zadavatel tedy vyhlásil dne 18. 6. 2015 podlimitní veřejnou zakázku „Trnávka – chodník II. etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ, a dne 3. 8. 2015 uzavřel Smlouvu o dílo se společností JANKOSTAV s. r. o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 25855581, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.866.816,77 Kč,- Kč bez DPH.