

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49020, III/49024: PROVODOV

Článek I.

Smluvní strany

Obec Provodov

Sídlo: Provodov 28, 762 45 Březůvky
IČ: 00284378
Zastoupení: Ing. Jan Talaš, starosta
K jednání o technických věcech pověřena: Ing. Jan Talaš, starosta
Tel.: 724 178 586
E-mail: starosta@provodov.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Zápis v obchodním rejstříku:
IČO: 48476684
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Jiří Škrabal, 603 994 149, skrabalj@volny.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 2104043661/0100
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo „na vyhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
- 2.4 Důvodem je koordinace stavby s jinými zakázkami realizovanými v obci a zpoždění geodetických prací v zimním období. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:**
 - 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno a- d) nejpozději do 31.07.2024.
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
- 4.5 Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem Obce Provodov dne 1. 7. 2024 usnesením č. 6/23/2024.

V Provodově dne: 10.7.2024

OBEC PROVODOV 1
Provodov 28, 763 45, okr. Zlín
IČ: 00284378 www.provodov.cz

Ing. Jan Talas
starosta obce

V Želechovicích dne: 11.7.2024

Ing. Jiří Škrabal

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
763 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST