

# Změnový list pro změnu dle § 31 SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2

Název a evidenční číslo zakázky:

I/27 Klatovy - přeložka, 1. stavba, PDPS a AD, ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002

Název služby: Projektové práce (VD-ZDS)

Ozn. služby / číslo Změny:

ZDS / 1

Číslo ZBV:

1, § 31 SGR ŘSD ČR  
č.18/2017 ver. 1.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.08.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Paré č.

Příjemce

1

Oprávněná osoba Objednatele

2

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1. Byl proveden předběžný průzkum aktuálnosti předchozího stupně dokumentace (zpracováno 2013), který ukázal, že ve více případech byly provedeny změny na dotčených pozemcích a vedeních jiných správců. Na základě tohoto zjištění bylo třeba provést aktualizaci podkladů pro projektování jako celku, zajistit aktuální vyjádření správců sítí, zakreslit aktualizace do koordinační situace a zajistit soulad přeložek inženýrských sítí s vydaným územním rozhodnutím. Tato dílčí změna se týká položek označených A-5 a D.

2. Podrobný geotechnický průzkum pro stavbu byl proveden v roce 2005 na podkladě technické studie. Kvůli změnám směrového a výškového řešení stavby v předchozím stupni dokumentace nebylo možné plně využít výstupy tohoto průzkumu, a bylo nutné provést zevrubnou reinterpetaci výsledků průzkumu pro aktuální řešení stavby, na které je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Změny vycházející z reinterpetace výsledků přesahují zejména do změny technického řešení hlavní trasy (SO 101), kde došlo ke změnám výšek násypů a hloubek zářezů. Bylo tudíž třeba navrhnout nový tvar a posoudit stabilitu zemního tělesa. Tato dílčí změna se týká položky označené G a položky B-SO101 v množství 495 hod.

V souladu se zněním článku 3, § 37 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda navýšení služeb ve Změně splňuje náležitosti Vyhrazené změny podle § 29 Směrnice, náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů podle § 30 Směrnice, se závěrem, že navýšení služeb splňuje náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla podle § 31 Směrnice.

Dílčí část změn č. 1 vznikla z důvodu nutnosti aktualizace dokladové části a koordinační situace podle skutečného stavu v období zpracování PDPS. Aktualizace těchto dokladů je nedílnou součástí zadávací dokumentace, která je předmětem smlouvy a je tak nutná pro dokončení.

Dílčí část změn č. 2 vznikla z důvodu nutnosti reinterpetace výsledků geotechnického průzkumu na směrové a výškové vedení komunikace uvedené v DSP, které je závazné. Reinterpetace výsledků geotechnického průzkumu je nutná k dokončení zadávací dokumentace, a to z důvodu ovlivnění návrhu konstrukcí v PDPS geotechnických průzkumem.

Jedná se dle SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 § 31 o dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	860 800,00	860 800,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Osoba odpovědná za kontrolu PDPS

jméno

datum

podpis

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za  
projednání Změny:

jméno

Bc. Miroslav Blabol, DiS.

datum 16. 11. 2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného dílu, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele  
dle § 27 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

Ing. Zdeněk Kuťák

datum 16. 11. 2020

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Radko Bucek, Ph.D.,  
Ing. Jan Loško, Ph.D.

datum 21. 11. 2020

podpis

Číslo paré: