

DODATEK č. 2

č. smlouvy zhotovitele: 10000131049

ke smlouvě o dílo

„Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/29

číslo smlouvy zhotovitele: 1000125211

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: : Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

č.ú.: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Silniční stavitelství Čechy na základě pověření P/5484/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Michal Pfaf– oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/17/2300/29 „Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“ ze dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o provedení sanace zemní pláně a to z důvodu prokázané nedostatečné únosnosti pláně zemního tělesa. O úpravu křižovatky Kodaňská z důvodu sjednocení povrchů komunikace po různých investičních akcích.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	37 644 925,38 Kč
DPH 21 %:	7 905 434,33 Kč
Původní cena vč. DPH:	45 550 359,71 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 2 bez DPH:	1 977 346,03 Kč
DPH 21%:	415 242,67 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 2 vč. DPH:	2 392 588,70 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 2 bez DPH:	- 11 895,00 Kč
DPH 21%:	- 2 497,95 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 2 vč. DPH:	- 14 392,95 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	39 610 376,41 Kč
DPH 21/%	8 318 179,05 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	47 928 555,46 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc P/5484/2016 (Ing. Aleš Novák, Michal Pfaf)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2017


za Objednatele:

Filip Neusser

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Trávníček

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne

za Zhotovitele:

Skanska a.s.

Ing. Aleš Novák

ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Skanska a.s.

Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha

Rekapitulace dodatek č.2

Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355

	Cena dle SOD	dodatek č.2	Cena celkem včetně dodatku č.2
Cena bez DPH	37 644 925,38 Kč	1 407 939,03 Kč	39 052 864,41 Kč
DPH 21%	7 905 434,33 Kč	295 667,20 Kč	8 201 101,53 Kč
Cena včetně DPH	45 550 359,71 Kč	1 703 606,23 Kč	47 253 965,94 Kč

vícepráce	1 419 834,03 Kč	298 165,15 Kč	1 717 999,18 Kč
méněpráce	-11 895,00 Kč	-2 497,95 Kč	-14 392,95 Kč
celkem dodatek č. 2	1 407 939,03 Kč	295 667,20 Kč	1 703 606,23 Kč

Stavba:
Objekt:

Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355

VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE

Místo: Praha 10
Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	242,42	195,00	47 272,73
10	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	413,00	85,00	35 105,00
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.3	m3	286,72	150,00	43 008,00
20	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	286,72	25,00	7 168,00
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	286,72	75,00	21 504,00
28	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do 20 km	m3	286,72	250,00	71 680,00
32	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	286,72	55,00	15 769,60
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	286,72	15,00	4 300,80
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	516,10	200,00	103 219,20
68	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	60,00	385,00	23 100,00
70	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	1 792,00	320,00	573 440,00
71	K	573111112	Postřik živичný infiltrační PI-E s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	503,00	25,00	12 575,00
72	K	573231111-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,3 kg/m2	m2	413,00	20,00	8 260,00
73	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80-60 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	443,00	325,00	143 975,00
120	K	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	107,00	65,00	6 955,00
121	K	919122121-1	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	107,00	50,00	5 350,00
124	K	919721201-3	Dodávka a montáž výtuzný kompozit	m2	30,00	200,00	6 000,00
125	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	107,00	60,00	6 420,00
145	K	997221551-2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 10 km na skládku včetně uložení	t	41,30	75,00	3 097,50
148	K	997221561-3	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 10 km na skládku včetně uložení	t	80,00	100,00	8 000,00
158	K	997221611-1	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,30	175,00	21 227,50
160	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,00	220,00	17 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	41,30	450,00	18 585,00
164	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	703,76	75,00	52 781,70
VÍCEPRÁCE SO 101 CELKEM bez DPH :							1 256 394,03
14	K	2.4	Měření optických kabelů	vlákno	166,00	750,00	124 500,00
		elektro VCP	Elektrické měření kabelu koaxiálního úložného 6 x 2,6/9,5	ks	10,00	735,00	7 350,00
		elektro VCP	Kladení do lože v husté zástavbě kabelu koaxiálního do 5 kg/m - demontáž	m	486,00	30,00	14 580,00
		elektro VCP	Kladení do lože v husté zástavbě kabelu koaxiálního do 5 kg/m - montáž	m	486,00	35,00	17 010,00
VÍCEPRÁCE SO 401 CELKEM bez DPH :							163 440,00
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH :							1 419 834,03
72	K	573231111-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,3 kg/m2	m2	-15,00	20,00	-300,00
73	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 S PMB 45/80-60 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-15,00	325,00	-4 875,00
74	K	578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,00	560,00	-6 720,00
MÉNĚPRÁCE SO 101 CELKEM bez DPH :							-11 895,00

2.4.2017

Vicepráce Kodaňská x Mexická

CHODNÍK - UPRAVA PŘECHODU

				položka		výměra	jed. cena	celkem	položka z
1	K	PK	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živních tl 50 mm	m2	144,000	60,00	8 640,00	N
2	K	PK	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	17,000	225,00	3 825,00	VV
3	K	PK	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	6,600	75,00	495,00	VV
4	K	PK	122202202	Odškopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	14,400	150,00	2 160,00	VV
5	K	PK	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	14,400	25,00	360,00	VV
6	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	15,00	216,00	VV
7	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,800	200,00	5 760,00	VV
8	K	PK	561121100-1	Úprava zemní práce zaválcováním šterkodrti ŠDA 16/45	m2	144,000	60,00	8 640,00	VV
9	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/32 tl 150 mm	m2	144,000	135,00	19 440,00	VV
10	K	PK	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 n XF1	m	17,000	425,00	7 225,00	VV
11	K	PK	591412111-1	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z písku s vápnem	m2	91,600	890,00	81 524,00	VV
12	M	MAT	583800170-1	mozaika dlažební řezaná, mramor velikost 4/6 cm, kombinace třech barev	m2	91,600	1 620,00	148 392,00	VV
13	K	PK	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	25,600	335,00	8 576,00	VV
14	M	MAT	583800007	dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru 200x200 mm tl. 30 mm, DL, umělý kámen, řádková, barva tmavě šedá	m2	25,600	2 140,00	54 784,00	VV
15	K	PK	596841122-1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	27,000	335,00	9 045,00	VV
16	M	MAT	583800008	hladká přírodní dlažební deska 300x300 mm tl. 60 mm, DL, žula, rovinná, tmavě šedá	m2	27,000	3 920,00	105 840,00	VV

celkem 464 922,00

VD - ZADLÁŽDĚNÍ PO PŘÍPOJKÁCH

					položka	výměra	jed. cena	celkem	položka z
1	K	PK	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	94,000	35,00	3 290,00	VV
2	K	PK	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	94,000	20,00	1 880,00	VV
3	K	PK	591141111-1	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 40 mm	m2	94,000	735,00	69 090,00	VV
8	K	PK	561121100-1	Úprava zemní práce zaválcováním šterkodrti ŠDA 16/45	m2	94,000	60,00	5 640,00	VV
9	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/32 tl 150 mm	m2	94,000	135,00	12 690,00	VV

celkem 92 590,00

celkem 557 512,00

11.2017 Nová položka je odsouhlasena. Habel



SKANSKA

POVĚŘENÍ

P/5484/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Aleše Nováka,

bytem: Velký Újezd 109, PSČ 783 55

rodné číslo: 610510/0188

funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

Michala Pfafa,

bytem: Ctěnická 330, Přezletice, 250 73

rodné číslo: 761105/0381

funkce: oblastní manažer oblasti Praha

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016

Ing. Michal Reiter - prokurista