

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2012/ORI/S/0521**

ČÍSLO DODAVATELE SOD Č. 841/PCGC/045/2012/N2078

I.**Smluvní strany****Město Orlová**

na adrese : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

zastoupené : Dr. Jaromír Kuča, starosta

IČ : 00297 577

DIČ : CZ00297 577

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová,

Číslo účtu : č.ú. 103957163/0300

Kontaktní osoby : Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel., fax, email : +420 596 581 421, +420 724 170 382, +420 596 581 436
petr.bura@muor.cz
+420 596 581 439, +420 603 336 128, +420 596 581 436
alena.kasanova@muor.cz

576559076

MĚSTO ORLOVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ	Číslo dokl.
- 5 -12- 2013	Vyř. č.
Č.pod.: MUORV/ 82531/2013	Uděl. znak
Počet listů: 2	Pril.: 2

dále jen objednatel

Zhotovitel : STRABAG, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: 150 00 Praha 5, Na bělidle 198/21
Odštěpný závod Ostrava, 721 08 Ostrava - Svinov

Zástupci : Ing. Jiří Malík – ředitel oblasti Východ, o.z. Ostrava
Ing. Miroslav Kauer – vedoucí OTÚ oblasti Východ, o.z. Ostrava
Ing. René Suchan – ekonom oblasti Východ, o.z. Ostrava
na základě plné moci

IČ : 608 38 744

DIČ : CZ 60838744

Bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 994404-640900015/0800

zapsán v OR u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní osoby : Ing. Jiří Malík – ředitel oblasti Východ, o.z. Ostrava
Ing. Miroslav Kauer – vedoucí OTÚ oblasti Východ, o.z. Ostrava
Ing. René Suchan – ekonom oblasti Východ, o.z. Ostrava
Oprávnění jednat ve věcech smluvních

Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)
p.Zdeněk Urbánek – stavbyvedoucí (602 767 719)

Tel., fax, email : 596 978 111, 596 964 450, ostrava@strabag.com

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Bohdan Ježek, p. Zdeněk Urbánek
Číslo autorizace ČKAIT: 1102139, 1102954

dále jen zhotovitel

Tento dodatek řeší 2. změnu termínu plnění díla. Důvodem změny je dosud probíhající akce „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“. Prováděcí firma SUBTERRA, a.s. neuvolnila v požadovaném termínu do 31.7.2013 staveniště pro realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění na ul. K.Holotovci v Orlové-Městě“.

V souladu s ustanoveními čl. VI. Termín plnění, bod 3. a čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, bod 2. a bod 14. se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0521.

VI. Termín plnění

V bodě 1. se mění takto:

Termín pro zahájení celého díla je stanoven od **15. 3. 2014**

V bodě 2. se mění takto:

Termín pro dokončení celého díla je stanoven do **31. 10. 2014**

XVIII. Závěrečná ustanovení


V bodě 14. se příloha č. 1a nahrazuje přílohou č. 1b, která je přílohou dodatku č.2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2012/ORI/S/0521 zůstávají v plném rozsahu beze změn. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


Uzavření dodatku č.2 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č 1852/51 dne 13. 11. 2013

V Orlové, dne : **25. 11. 2013**

za objednatele :





Dr. Jaromír Kuča, starosta



V Ostravě, dne : **28.11.2013**

za zhotovitele:


Ing. Jiří Malík
Ředitel oblasti Východ
o.z. Ostrava


Ing. Miroslav Kauer
Vedoucí OTÚ oblasti Východ
o.z. Ostrava

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
P. CH. ANECKÁ 827
27008 OSTRAVA - SVINOV
(14)

HARMONOGRAM

„Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění na ul. K Holotovci v Orlové-Městě“

		2014							
		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
1.	Rekonstrukce místních komunikací v Orlové								
1.	Ulice K Holotovci v Orlové - město								
2.	Přípravné a přídružené práce								
3.	Hloubené výkopávky								
4.	Povrchové úpravy terénu								
5.	Komunikace								
6.	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách								
7.	Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb								
8.	Přesun hmot								

Zahájení 03/2014

Ukončení 31.10.2014

